

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino)

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

DELIBERAZIONE N. 181 DEL 26 APRILE 2022

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”.

Intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei sistemi elettrici di un impianto idrovoro in Località Iannotta nel Comune di Fondi nel comprensorio di Bonifica Sud Pontino.

CUP E71G18000220002 - CIG 80015174B6 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell'11/03/2019 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 avente ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 16.11.2021 al n. 106;

VISTA la deliberazione n. 1 del 16.11.2021;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 del 03/05/2018 la determinazione n. G05475 del 26/04/2018 di approvazione del bando pubblico per l’attuazione del

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione” - Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” - Tipologia operazione 5.1.1 “Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici” - Tipologia di intervento 5.1.1.a “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio”;

- con deliberazione n. 442 del 10/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei sistemi elettrici di un impianto idrovoro in Località Iannotta nel Comune di Fondi nel comprensorio di Bonifica Sud Pontino”* dell’importo complessivo di € 990.000,00 di cui € 732.807,54 per lavori a b&e d’appalto ed € 23.970,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

- con deliberazione n. 790 del 10/12/2019, e successiva rettifica avvenuta con deliberazione n. 963 del 04/11/2020, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa TATANGELO CIRO SRL - con sede in Via Pietra S. Maria 2/D 03039 Sora (FR) C.F. e P.I. n. 01545330605 - che ha formulato il ribasso del 32,85 %, per un importo netto contrattuale di € 516.050,77 oltre IVA, di cui € 23.970,51 per oneri della sicurezza, ed è stato altresì approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito di gara;

- con deliberazione n. 776 del 21/11/2019 sono stati affidati, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i seguenti incarichi professionali:

- Direzione e Contabilità dei lavori all’ing. Antonello Monacelli;
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione dei lavori all’ing. Quirino Ciotti;

- in data 13/01/2020 è stato stipulato il contratto d’appalto con l’appaltatore Tatangelo Ciro Srl, acquisito al protocollo consortile al n. 86/2020;

- in data 13/02/2020 è avvenuta la consegna dei lavori, come risultante da apposito verbale di consegna redatto in pari data;

- con deliberazione n. 923 del 14/08/2020 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 nonché liquidato il Certificato di Pagamento n. 1 del 13/08/2020 e la relativa fattura emessa dall’impresa appaltatrice Tatangelo Ciro s.r.l. n. 20 del 11/08/2020 dell’importo di € 176.000,00 oltre IVA 10%, per un totale di € 193.600,00;

- preso atto dell’esigenza emersa durante il corso dei lavori di redigere una variante per adattamento tecnico, il Responsabile del Procedimento ha autorizzato con verbale del 08/09/2020 la Direzione dei Lavori a redigere il progetto di variante ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- in data 03/12/2020 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi relativo al progetto di variante per adattamento tecnico redatto nel dicembre 2020 dalla Direzione dei Lavori;

- con deliberazione n. 1022 del 23/02/2021 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 nonché liquidato il Certificato di Pagamento n. 2 del 01/02/2021 e la relativa fattura emessa dall'impresa appaltatrice Tatangelo Ciro s.r.l. n. 33 del 29/10/2020 dell'importo di € 234.000,00 oltre IVA 10%, per un totale di € 257.400,00;

- con deliberazione n. 1059 del 15/04/2021, successivamente modificata con deliberazione n. 1112 del 22/07/2021, è stato approvato il progetto di variante per adattamento tecnico dei lavori di che trattasi, redatto nel dicembre 2020 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonello Monacelli, l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi aggiuntivi sottoscritto in data 03/12/2020 dall'impresa appaltatrice Tatangelo Ciro s.r.l. di Sora (FR) C.F. e P.I. n. 01545330605 e dalla Direzione Lavori, nonché il nuovo quadro economico di variante;

- a seguito dell'approvazione del sopra citato progetto di variante, l'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 550.810,38, di cui € 25.008,53 per oneri della sicurezza, con un aumento netto di € 34.760,27 rispetto all'importo contrattuale originario (€ 516.050,11), corrispondente ad un aumento percentuale di circa il 6,73%, comunque rientrante nell'ambito dell'importo globale dell'intervento in concessione pari ad € 725.199,99, con impiego delle somme destinate per imprevisti e lavori in economia nel quadro economico;

- con la medesima deliberazione n. 1059 del 15/04/2021 è stato altresì approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori in economia eseguiti a tutto il 16/03/2021, nonché liquidato il relativo Certificato di Pagamento del 19/03/2021 e la relativa fattura emessa dall'impresa appaltatrice Tatangelo Ciro s.r.l. n. 10 del 22/03/2021 dell'importo di € 23.345,06 oltre IVA 10%, per un totale di € 25.679,57;

- in data 02/05/2021 i lavori sono stati ultimati, come risultante dal certificato di ultimazione lavori redatto in pari data;

CONSIDERATO che in data 31/08/2021 la Direzione dei Lavori ha emesso lo stato finale dei lavori eseguiti, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore Tatangelo Ciro s.r.l. e dal quale risultano complessivamente eseguiti lavori per un importo netto di € 587.475,46, così distinti:

- € 516.047,83 per lavori a misura (soggetti ad IVA 10%);
- € 36.665,20 per lavori in economia (soggetti ad IVA 10%);
- € 34.762,43 per lavori a misura imprevisti (soggetti ad IVA 10%);

VISTO il Certificato redatto dalla Direzione dei Lavori in data 06/09/2021 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'appaltatore Tatangelo Ciro s.r.l. ed è stato accertato in complessivi € 587.475,46 l'ammontare netto del conto finale;

ACCERTATO che gli acconti corrisposti all'impresa appaltatrice ammontano a complessivi € 433.345,06 e che resta da liquidarsi all'impresa il credito residuo di € 154.130,40;

VISTA la fattura elettronica n. 25 del 07/09/2021, relativa al credito residuo per lavori complessivamente eseguiti allo stato finale, emessa dall'impresa appaltatrice Tatangelo Ciro s.r.l. per un importo imponibile di € 154.130,40 oltre € 15.413,04 per IVA 10%, per un totale di € 169.543,44;

VISTO il DURC, protocollo INAIL n. 30731894, con validità fino al 21/04/2022 dal quale risulta che l'Appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del DPR 26/10/1972 n. 633 il Consorzio, ancorché non rivesta la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve versare direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata dai fornitori;

- il Consorzio paga ai fornitori soltanto l’imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA) - meccanismo definito “Split Payment” – mentre corrisponde l’IVA all’erario secondo le modalità e termini definiti dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e alla liquidazione del credito residuo all’impresa appaltatrice;

CONSIDERATO:

- che con la deliberazione adottata dalla Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021, pubblicata sul BURL il 16/11/2021 al n. 106 - in seguito alla fusione del Consorzio di Bonifica Agro Pontino (c.f. 91043800597) e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino (c.f. 00719640591), è stato istituito il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (c.f. 91168270592) con sede in Latina – Corso Matteotti n. 101, come da deliberazione consortile n. 1 del 16/11/2021, subentrato *ope legis* in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei cessati Consorzi dal 01 gennaio 2022;

- Che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 2016 n. 12

D E L I B E R A

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “*Intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei sistemi elettrici di un impianto idrovoro in Località Iannotta nel Comune di Fondi nel comprensorio di Bonifica Sud Pontino - CUP E71G18000220002 - CIG 80015174B6*” redatto in data 06/09/2021 dal Direttore dei Lavori, col quale è stato accertato in complessivi € 587.475,46 oltre IVA l’ammontare netto del conto finale dei lavori eseguiti dall’Appaltatore Tatangelo Ciro s.r.l. di Sora (FR) C.F. e P.I. n. 01545330605;

DI liquidare all’Appaltatore Tatangelo Ciro s.r.l. - a saldo di ogni suo avere per i lavori in questione - il credito residuo di € 154.130,40,oltre IVA, come da fattura n. 25 del 07/09/2021;

- **DI** ratificare il pagamento della somma di € 132.000,00IVA compresa, autorizzato dal Responsabile del Procedimento, quale acconto all’impresa appaltatrice a valere

sull'importo dei lavori eseguiti all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, come da fattura 25 del 07/09/2021 emessa dall'Appaltatore;

- **DI** accreditare l'importo complessivo di € 34.130,40 (al netto dell'acconto già liquidato) quale somma dovuta per la fattura n. 25 del 07/09/2021 all'Appaltatore Tatangelo Ciro s.r.l. - C.F. e P.I. n. 01545330605, sul conto corrente bancario dedicato codice IBAN IT 53U 01030 74700 0000 6310 7982 a valere sugli impegni di spesa assunti con la deliberazione n. 439 del 06/08/2018 di approvazione del progetto definitivo per il lavoro in questione;

DI versare all'Erario la somma complessiva di € 3.413,03 (al netto dell'aconto già liquidato) quale IVA dovuta per la fattura n. 25 del 07/09/2021, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;

DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino;

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell'art. 28 della L.R. 4/84, modificato dall'art. 17 della L.R. n. 50/94, dall'art. 14 della L.R. n.11/97 e dall'art. 120 della L.R. 10/2001.

Latina, 26 aprile 2022

Visto: IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Natalino CORBO)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Sonia RICCI)

Il Segretario
DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)