

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 7 DELLA SEDUTA DEL 13/07/2022

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di luglio alle ore 12,20 in Latina presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec prot. n. 10513 dell'11/07/2022.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 50

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione".
Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell'Impianto Idrovoro di Tabio in Comune di Pontinia nel comprensorio di Bonifica dell' Agro Pontino.
CUP B89E19000530001 - CIG 8001490E6B
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente (in collegamento da remoto)
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente: = =

Sono altresì presenti i Sigg.ri:

GUERRI Erika	- Revisore Unico (in collegamento da remoto)
CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa
MARCHESELLI Agostino	- Direttore Area Tecnico Agraria

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **Cristina ZOCCHERATO**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 del 03/05/2018 la determinazione n. G05475 del 26/04/2018 di approvazione del bando pubblico per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione" - Sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" - Tipologia operazione 5.1.1 "Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici" - Tipologia di intervento 5.1.1.a "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio";

- con deliberazione n. 452/C del 07/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell'Impianto Idrovoro di Tabio - in Comune di Pontinia nel comprensorio di Bonifica dell' Agro Pontino" dell'importo complessivo di € 999.525,90 di cui € 806.170,63 per lavori a base d'appalto ed € 12.324,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con deliberazione n. 882/C del 17/12/2019, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa D'Urso Impianti S.r.l. - con sede in Formia (LT), Via S.Maria La Noce, snc - C.F. e P.I. n. 01968560597, che ha formulato il ribasso del 27,92% per l'importo netto contrattuale di € 593.412,31 oltre IVA, di cui €. 12.324,52 per oneri della sicurezza ed è stato altresì approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito di gara;

- con deliberazione n. 838/C del 26/11/2019 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i seguenti incarichi professionali:

- Direzione e Contabilità dei lavori Studio G.EDIS SRL;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all'ing. Luciano Landolfi dello studio Tecnoteam di Latina;

- in data 10/02/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'Impresa D'Urso Impianti S.r.l. P.I. n. 01968560597, acquisito al protocollo consortile al n. 1396/2020;
- in data 15/05/2020 è avvenuta la consegna dei lavori, come risultante da apposito verbale di consegna redatto in pari data;
- con deliberazione n. 1022/C del 17/09/2020 è stata liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale all'Impresa appaltatrice D'Urso Impianti S.r.l. P.I. n. 01968560597, pari a € 118.682,46 compreso IVA al 10%, recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, a fronte della quale l'Impresa appaltatrice ha emesso la fattura n. 47 del 10/09/2020;
- con deliberazione n. 1120/C del 23/02/2021 è stata approvata la contabilità riferita al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori e autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 per complessivi € 197.646,92 comprensivi di IVA, in favore dell'impresa D'Urso Impianti S.r.l. P.I. n. 01968560597;
- preso atto dell'esigenza emersa durante il corso dei lavori di redigere un progetto di variante e assestamento finale, il Responsabile del Procedimento ha autorizzato con verbale del 28/04/2021, la Direzione dei Lavori a redigere il progetto di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in data 28/04/2021 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi relativo al progetto di variante e assestamento finale redatto dalla Direzione dei Lavori;
- con deliberazione n. 1176/C del 31/05/2021 è stata approvata la contabilità riferita al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori ed autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 per complessivi € 178.215,39 comprensivi di IVA, in favore dell'impresa D'Urso Impianti S.r.l. P.I. n. 01968560597;
- con deliberazione n. 1195/C del 14/07/2021 e successiva modifica con deliberazione 1261/C del 06/12/2021, è stata approvata la perizia di variante ed assestamento finale redatta dalla Direzione dei Lavori, il cui nuovo importo contrattuale ammonta ad € 603.284,54, di cui € 12.324,52 per oneri della sicurezza, con un aumento netto di € 9.872,23 rispetto all'importo contrattuale originario, che trova copertura finanziaria nel quadro economico di concessione tra le somme destinate per imprevisti;
- in data 26/07/2021 la Direzione dei Lavori ha emesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 corredato dalla seguente documentazione:
 - o Stato Avanzamento Lavori n. 3;
 - o Libretto delle misure n. 3;
 - o Registro di contabilità n. 3;
 - o Sommario registro di contabilità n. 3;
- il Certificato di Pagamento n. 3 del 26/07/2021 dell'importo di € 139.892,65 oltre IVA 10%, è stato emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Natalino Corbo in seguito ad accertamento della contabilità pervenuta e alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice;

-

- in data 13/08/2021 i lavori sono stati ultimati, come risulta dal certificato di ultimazione lavori redatto in pari data;

- in data 10/09/2021 l'Impresa appaltatrice D'Urso Impianti S.r.l. P.I. n. 01968560597 ha emesso la fattura elettronica n. 43 del 10/09/2021 relativa al 3° SAL, per un importo imponibile di € 139.892,65 oltre € 13.989,26 per IVA 10%, per un totale di € 153.881,91;

- in data 21/10/2021 la Direzione dei Lavori ha emesso lo stato finale dei lavori eseguiti, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore D'Urso Impianti S.r.l. e dal quale risultano complessivamente eseguiti lavori per un importo netto di € 603.284,54 oltre IVA;

- in data 22/10/2021 la Direzione dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'appaltatore D'Urso Impianti S.r.l. ed è stato accertato in complessivi € 603.284,54 oltre IVA l'ammontare netto del conto finale dei lavori eseguiti;

ACCERTATO che gli acconti corrisposti all'impresa appaltatrice ammontano a complessivi € 600.268,12 e che resta da liquidarsi all'impresa il credito residuo di € 3.016,42 oltre IVA;

VISTA la fattura elettronica n. 87 del 13/06/2022, relativa al credito residuo emessa dall'impresa appaltatrice D'Urso Impianti S.r.l. per un importo imponibile di € 3.016,42 oltre € 301,64 per IVA, per un totale di € 3.318,062;

CONSIDERATO che dal quadro economico del progetto esecutivo (approvato con deliberazione n. 452/C del 07/08/2018), dal quadro economico rimodulato a seguito di gara (approvato con deliberazione n. 882/C del 17/12/2019) e dal quadro economico del progetto di variante (approvato con deliberazione n. 1195/C del 14/07/2021, e successiva modifica con deliberazione 1261/C del 06/12/2021) l'importo dei lavori soggetti a ribasso risulta imponibile ad aliquota IVA 10% mentre l'importo degli oneri per la sicurezza risulta imponibile ad aliquota IVA 22%;

CONSTATATO che, causa un errore di fatturazione, sulle fatture emesse dall'Appaltatore (nn. 64/2020, 21/2021 e 43/2021) è stata applicata l'aliquota IVA del 10% sull'intero importo dei lavori eseguiti, compresi gli oneri per la sicurezza e pertanto è necessario versare all'erario la quota parte di IVA riferita agli oneri di sicurezza sui quali applicare l'aliquota IVA del 22%;

VISTA la nota di debito n. 86 del 13/06/2022 emessa dall'Appaltatore D'Urso Impianti S.r.l. per l'importo di € 1.478,94, quale saldo IVA 22% riferito agli oneri per la sicurezza da versare all'Erario;

VISTO il DURC protocollo INPS n. 30313726 con validità fino al 08/07/2022 dal quale risulta che l'Appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi;

RITENUTO DI:

- approvare la contabilità relativa al 3° Stato di Avanzamento dei Lavori e di procedere alla liquidazione della fattura n. 43 del 10/09/2021 emessa dall'Impresa appaltatrice D'Urso Impianti S.r.l. P.I. n. 01968560597, relativa all'emissione del 3° SAL relativo ai lavori di che trattasi;

- ratificare il pagamento dell'importo di € 113.989,27, IVA compresa, autorizzato dal Responsabile del Procedimento, quale acconto all'impresa appaltatrice a valere sull'importo del certificato di pagamento relativo al 3° SAL;
- procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e alla liquidazione del credito residuo all'impresa appaltatrice;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 17-ter "*Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici*" del DPR 26110/1972 n. 633, il Consorzio, ancorché non rivesta la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), deve versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata dai fornitori;
- il Consorzio paga ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) meccanismo definito "*Split Payment*" - mentre corrisponde l'IVA all'erario secondo le modalità e termini definiti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i.;
- con la deliberazione adottata dalla Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021, pubblicata sul BURL il 16/11/2021 al n. 106 - in seguito alla fusione del Consorzio di Bonifica Agro Pontino (c.f. 91043800597) e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino (c.f. 00719640591), è stato istituito il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (c.f. 91168270592) con sede in Latina – Corso Matteotti n. 101, come da deliberazione consortile n. 1 del 16/11/2021, subentrato *ope legis* in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei cessati Consorzi;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI approvare la contabilità relativa al 3° Stato di Avanzamento dei Lavori "*Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell'Impianto Idrovoro di Tabio in Comune di Pontinia nel comprensorio di Bonifica dell'Agro Pontino CUP B89E19000530001 - CIG 8001490E6B*" come verificata dal Responsabile del Procedimento;

DI approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "*Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell'Impianto Idrovoro di Tabio in Comune di Pontinia nel comprensorio di Bonifica dell'Agro Pontino CUP B89E19000530001 - CIG 8001490E6B*" redatto in data 22/10/2021 dalla Direzione dei Lavori, col quale è stato accertato in complessivi € 603.284,54 oltre IVA l'ammontare netto del conto finale dei lavori regolarmente eseguiti dall'Appaltatore D'Urso Impianti S.r.l. - P.I. n. 01968560597;

DI autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 26/07/2021 e della relativa fattura n. 43 del 10/09/2021 relativa alle lavorazioni contabilizzate nello Stato di Avanzamento dei Lavori per complessivi € 153.881,91 comprensivi di IVA, in favore dell'Impresa appaltatrice D'Urso Impianti S.r.l. - P.I. n. 01968560597;

DI ratificare il pagamento dell'importo di € 113.989,27 IVA compresa, autorizzato dal Responsabile del Procedimento, quale acconto all'impresa appaltatrice a valere sull'importo del certificato di pagamento relativo al 3° SAL;

DI accreditare l'importo complessivo di € 34.737,01 (al netto dell'acconto sul 3° SAL) a saldo delle fatture sotto specificate all'Appaltatore D'Urso Impianti S.r.l. - P.I. n. 01968560597 sul conto corrente bancario dedicato:

- € 31.720,59 quale somma dovuta a saldo 3° SAL - fattura n. 43 del 10/09/2021;
- € 3.016,42 quale credito residuo da regolare esecuzione - fattura n. 87 del 13/06/2022;

DI liquidare all'Appaltatore D'Urso Impianti S.r.l. - a saldo di ogni suo avere per i lavori in questione la somma di € 3.318,06 comprensiva di IVA quale credito residuo risultante a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione;

DI versare all'Erario l'importo complessivo di € 4.952,64, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, quale IVA dovuta per la seguente fatturazione:

- € 3.172,06 quale IVA dovuta a saldo 3° SAL - fattura n. 43 del 10/09/2021;
- € 301,64 quale IVA credito residuo regolare esecuzione - fattura n. 87 del 13/06/2022;
- € 1.478,94 quale saldo IVA su oneri di sicurezza - nota di debito n. 86 del 13/06/2022;

LA spesa sopra indicata per complessivi € 158.678,92 IVA compresa, grava sul conto U 2.05.99.99.999 (ex Cap 30101) quale residuo passivo C 449-20 del Bilancio esercizio 2022;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto consortile.

IL PRESIDENTE

(Pasquale CONTI)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93