



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 70 DELLA SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 12,50 presso la sede di Fondi in Viale Piemonte n. 140, si è riunito, in presenza e in collegamento da remoto il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec protocollo n.15214 del 13/10/2025.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1192

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 - POA Sottopiano 2 – “Intervento in essere PNRR” Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina – CUP E53G20000330006 – CIG 299209E04.
Presa d'atto Certificato di fine lavori

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente =

Sono altresì presenti:

CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa
GABRIELE Luca	- Direttore Area Tecnica
GIARDINO Paolo	- Direttore Area Tecnico-Agraria f.f.

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE

- con DM MiPAAF n.39228 del 6 dicembre 2019 (registrato alla Corte dei Conti il 15/01/2020 n. 18 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 40 del 18/02/2020) è stato approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali relative al Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" del POA 2014-2020;
- con deliberazione consortile n.926C del 24/08/2020 il Consorzio (ex Sud Pontino) ha approvato la partecipazione alla selezione delle proposte progettuali finanziabili attraverso il suddetto Bando ed è stato nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Dirigente dell'Area Tecnico-Agraria Ing. Agostino Marcheselli;
- con deliberazione consortile n.934C del 15/09/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei *"Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina"*;
- con deliberazione consortile n.936C del 18/09/2020, si è preso atto della positiva verifica del progetto esecutivo e del relativo verbale validazione;
- con Decreto di concessione MiPAAF prot. n.93308 del 28/02/2022 il Ministero -Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale -Direzione generale dello sviluppo rurale - Autorità di Gestione del sotto piano operativo 2 POA 2014-2020 – ha concesso al Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (ex Consorzio di Bonifica Sud Pontino) il contributo di € 479.890,34 per la realizzazione dell'intervento *"Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina -CUP E53G20000330006"*;
- con deliberazione consortile n.52/CE/2022, è stata adottata la delibera a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., ed è stata avviata la procedura di affidamento per l'esecuzione dei citati lavori, *CUP E53G20000330006 – CIG 9299209E04*, per l'importo di € 358.127,12 oltre Iva, di cui € 15.265,22 per oneri di sicurezza, da affidarsi ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) della L n.120/2020, come modificato dal DL n.77/2021, convertito in Legge n.108/2021;
- con deliberazione consortile n.106/CE/2022, a seguito della procedura di affidamento dei lavori, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., in favore dell'operatore economico *Solmar Costruzioni Srl* (C.F. e P.I. n. 02406490595) con sede in Via Le Vaglia, snc – 04026 – Minturno (LT) che ha formulato il ribasso del 26,15 %, dalla cui applicazione risulta un importo contrattuale di € 268.468,73 oltre

IV A, di cui € 15.265,22 per oneri della sicurezza, relativamente all'appalto dei *“Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina – CUP E53G20000330006 – CIG 9299209E04”*;

- con successiva delibera 188/CE del 2022 è stato assunto l'impegno di spesa per i lavori di € 268.468,73, oltre IVA, per un totale di € 327.531,85 al conto U 2.05.99.99.999 (ex 30101 A.Fondi) a favore della citata società che da contabilità risulta n.00011 del 2022 (anziché FA/122-22);
- con deliberazione consortile n.153/CE/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del DL n.76/2020 (convertito in L n.120/2020, modificato dal DL n.77/2021 convertito in L n.108/2021), l'incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione all'Ing. *Enrico Ferracci di Latina (P.Iva 02509840597)* per l'importo di € 21.480,65, oltre oneri ed IVA 22% relativo all'intervento in parola;
- in data 30/11/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'Appaltatore Solmar Costruzioni S.r.l., in atti al protocollo consortile al n.17189/2022;
- con Decreto MASAF prot. n.26903 del 19/01/2023 il Ministero ha approvato la rideterminazione del QE a seguito di aggiudicazione gara;
- con deliberazione consortile n.475/CE/2023 è stato sostituito il nominato Responsabile del Procedimento Ing. Agostino Marcheselli, affidando l'incarico al Direttore dell'Area Tecnica Ing Luca Gabriele;
- in data 21/02/2023 è avvenuta la consegna dei lavori, come risultante da apposito verbale di consegna redatto in pari data;
- in data 28/04/2023 è stata disposta la sospensione dei lavori, come risultante da apposito verbale redatto in pari data, acquisito al protocollo consortile n. 6022/2023
- durante la fase di esecuzione dei lavori è stata riscontrata la necessità di adottare delle modifiche in corso d'opera, pertanto il Consorzio, con nota prot. n.2834 del 29/02/2024, ha richiesto al MASAF apposita autorizzazione alla redazione di una perizia di variante tecnica in corso d'opera, senza aumento di spesa, ex art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;
- il MASAF - DISR 01 con prot. n.106828 del 05/03/2024 ha comunicato il proprio nulla osta alla redazione della perizia di variante, con invio al Provveditorato OO.PP Lazio, competente per territorio, per l'acquisizione del parere in linea tecnica;
- il Provveditorato OO.PP Lazio, con nota prot. U.0019915 del 29/05/2024 ha trasmesso il parere positivo espresso con voto n.4180 nell'adunanza del 07/05/2024 dal competente Comitato Tecnico Amministrativo, relativamente alla variante tecnica in corso d'opera senza aumento di importo contrattuale e nell'invarianza del quadro economico già assentito con il decreto di rideterminazione del QE post gara
- con deliberazione consortile n.738/CE/2024 si è preso atto del parere positivo trasmesso dal Provveditorato OO.PP Lazio con nota prot. U.0019915 del 29/05/2024, espresso con voto n.4180 nell'adunanza del 07/05/2024 dal competente Comitato Tecnico Amministrativo;
- con deliberazione consortile n.760/CE/2024 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera senza aumento di spesa ed il nuovo quadro economico dei lavori *“Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina – CUP E53G20000330006 – CIG 9299209E04”*, redatta dalla Direzione dei Lavori nel febbraio 2024, il cui nuovo importo contrattuale ammonta ad € 268.468,73, di cui € 15.265,22 per oneri della sicurezza, rimanendo pertanto invariato rispetto all'importo contrattuale originario;
- per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore Solmar Costruzioni S.r.l. con nota prot. n.2141 del

10/02/2025, considerata la difficoltà a reperire gli idrocontatori da installare, ha proposto la fornitura di contatori differenti che prevedono una miglioria tecnica e un upgrade tecnologico delle apparecchiature;

- il Consorzio, con nota prot. n.4740 del 13/03/2025, ha richiesto al MASAF apposita autorizzazione a procedere come proposto dall'appaltatore;
- il MASAF - DISR 01 con nota prot. Uscita n.124871 del 18/03/2024 ha espresso il proprio nulla osta alla variante migliorativa senza aumento di spesa, previo parere del Provveditorato competente per territorio;
- con nota prot. U.0010970 del 26/03/2025 il Provveditorato OO.PP Lazio ha invitato il Consorzio a produrre tutta la documentazione tecnico amministrativa inerente alla sopra citata variante per l'esame del CTA;
- il Consorzio con nota prot. n.7061 del 18/04/2025 ha trasmesso la documentazione richiesta;
- il Provveditorato OO.PP Lazio, con nota prot. U.0016388 del 09/05/2025, ha espresso parere favorevole per la perizia di variante;
- con deliberazione consortile n.1108/CE/2025 si è preso atto del parere positivo trasmesso dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio con nota prot. U.0016388 del 09/05/2025 ed è stata approvata la perizia di variante tecnica n.2 in corso d'opera senza aumento di spesa ed il nuovo quadro economico dei *“Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina – CUP E53G20000330006 – CIG 9299209E04”*, il cui nuovo importo contrattuale ammonta ad € 268.468,73, di cui € 15.265,22 per oneri della sicurezza, rimanendo pertanto invariato rispetto all'importo contrattuale originario e all'importo contrattuale della Perizia di Variante n.1
- in data 26/05/2025 è stata disposta la ripresa dei lavori, come risultante da apposito verbale redatto in pari data, acquisito al protocollo consortile n. 8780/2025;

VISTA la nota trasmessa a mezzo mail in data 30/05/2025, acquisita al protocollo consortile n.12328/2025, con la quale l'Appaltatore Solmar Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.I. n. 02406490595) con sede in Via Le Vaglia, snc – 04026 – Minturno (LT) comunicava al Direttore dei Lavori, Ing. Enrico Ferracci, l'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, fatta eccezione per alcune opere complementari di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;

VISTO il Certificato di Fine Lavori con prescrizioni, redatto in data 31/07/2025 dal Direttore dei Lavori, Ing. Enrico Ferracci, ed acquisito al protocollo consortile n.12589/2025, con il quale è stato assegnato all'Appaltatore Solmar Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.I. n. 02406490595) il termine perentorio di quarantacinque giorni, e quindi entro e non oltre il 13/09/2025, per il completamento delle suddette lavorazioni accessorie, riconducibili all'inizializzazione e start-up del nuovo ambiente cloud di popolamento data base, del sistema di telecontrollo della piattaforma ACOMO S.p.A.;

PRESO ATTO CHE in data 13/09/2025 il Direttore dei Lavori, Ing. Enrico Ferracci, ha redatto il Verbale di constatazione ultimazione e fine lavori, acquisito al protocollo consortile n.14078/2025, dal quale risulta che le opere e le lavorazioni sono state ultimate e portate a compimento entro il termine stabilito;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI prendere atto che i lavori di cui al progetto appaltato risultano ultimati entro il termine stabilito, come da Verbale di constatazione ultimazione e fine lavori, acquisito al protocollo consortile n.14078/2025, dei *“Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina – CUP E53G20000330006 – CIG 9299209E04”*, finanziato nell'ambito del programma FSC-POA 2014-2020 - POA Sottopiano 2 – PNRR in essere;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art.45 dello Statuto Consortile.

IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93