



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 70 DELLA SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 12,50 presso la sede di Fondi in Viale Piemonte n. 140, si è riunito, in presenza e in collegamento da remoto il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec protocollo n.15214 del 13/10/2025.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1194

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b: “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”.

Lotto 676 – Lavori di completamento e miglioramento dell'efficienza idraulica del canale Pedemontano nel Comune di Fondi (LT) (primo stralcio) – CUP F71J21000030001 – CIG A028BA0DBA

Presa d'atto ultimazione lavori.

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente =

Sono altresì presenti:

CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa
GABRIELE Luca	- Direttore Area Tecnica
GIARDINO Paolo	- Direttore Area Tecnico-Agraria f.f.

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione dell'ex Consorzio di Bonifica Sud Pontino n. 1133/C del 24/08/2021 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Natalino Corbo per la realizzazione dell'intervento *"Lotto 676 - Lavori di completamento e miglioramento dell'efficienza idraulica del canale Pedemontano nel comune di Fondi (LT) (primo stralcio)"*;

- con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, repertorio n. 2772 del 21/10/2022, è stato approvato l'elenco di dettaglio dei "nuovi progetti" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b: *"Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico"* tra i quali è ricompreso l'intervento *"Lotto 676 - Lavori di completamento e miglioramento dell'efficienza idraulica del canale Pedemontano nel comune di Fondi (LT) (primo stralcio) - CUP F71J21000030001"* per un importo del finanziamento di € 2.597.750,40 ed è stato individuato il Consorzio quale Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto;

- in data 20/03/2023 è stato sottoscritto tra il Consorzio e la Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo -l'Accordo di concessione del finanziamento per l'attuazione dell'intervento in oggetto;

- con deliberazione n. 417/CE del 09/08/2023 è stata incaricata la soc. Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl di Ancona (AN) (C.F. e P.Iva 02341540421), per la verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la verifica del suddetto progetto esecutivo, effettuata dalla soc. Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl di Ancona (AN) (C.F. e P.Iva 02341540421), si è conclusa con esito positivo, come da rapporto finale di verifica del 15/11/2023 acquisita agli atti con prot. n. 15517 del 17/11/2023;

- il Responsabile del Procedimento in data 16/11/2023, ha redatto il verbale di validazione ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 dal quale emerge che i documenti progettuali, così come previsti dal DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per il livello di progettazione sopra indicato, risultano verificati con esito positivo;

- con deliberazione n. 502/CE del 21/11/2023, il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'Area Tecnica consortile, dell'importo complessivo di € 2.597.750,40 di cui € 1.786.131,53 per lavori a base d'appalto oltre € 35.275,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con deliberazione n. 503/CE del 21/11/2023, è stata adottata la delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed autorizzata l'indizione di apposita procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, adottando il criterio di aggiudicazione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" ex art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs., per l'affidamento dell'intervento di che trattasi;
- il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 136 del 24/11/2023, sul "profilo del committente" del Consorzio e sulla piattaforma telematica di "ANBILAZIO", sul sito del MIT – Servizio Contratti Pubblici il 24/11/2023 e per estratto su n.1 quotidiano a maggiore diffusione nazionale e n.1 quotidiano a maggiore diffusione locale;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 19/01/2024;
- entro il suddetto termine sono pervenute, tramite piattaforma telematica, le offerte di n. 11 partecipanti;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con deliberazione n. 643/CE del 26/03/2024, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori relativi al "*Lotto 676 - Lavori di completamento e miglioramento dell'efficienza del canale Pedemontano nel comune di Fondi (LT) - primo stralcio - CUP F71J21000030001 - CIG A028BA0DBA*" in favore del ATI Cimino Giuseppe Srl unipersonale (Capogruppo) P.I. 02911390595 – Edilsoc Srl (Mandante) P.I. 02634260596, con avvalimento – da parte della mandataria – della categoria OG8 classifica V e di mezzi, attrezzature e personale forniti dall'impresa ausiliaria Tecnocostruzioni S.r.l. (P.IVA 00875930620), che ha ottenuto un punteggio totale di 92,8324 punti e ha offerto il ribasso del 17.72300% per un importo contrattuale netto di € 1.504.850,40, oltre IVA, di cui € 35.275,00 per oneri per la sicurezza;
- con deliberazione n.667/CE del 02/05/2024 è stato affidato l'incarico di Direzione dei Lavori relativi al "*Lotto 676 - Lavori di completamento e miglioramento dell'efficienza del canale Pedemontano nel comune di Fondi (LT) - primo stralcio - CUP F71J21000030001*" all'Ing. Enrico Ferracci di Latina (P.IVA 02509840597) per l'importo di € 25.722,20 oltre oneri ed IVA nella misura di Legge; all'affidamento è stato associato il codice CIG B1834A620;
- con deliberazione n.673/CE del 14/05/2024 è stato affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione al dipendente interno al Consorzio, l'Ing. Stefano Pernarella, dipendente dell'Ente, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008;
- in data 29/04/2024 è stato stipulato il contratto di appalto con l'aggiudicatario ATI Cimino Giuseppe Srl unipersonale (Capogruppo) P.I. 02911390595 – Edilsoc Srl (Mandante) P.I. 02634260596, acquisito al protocollo consortile n. 6393/2024;
- in data 15/05/2024 è avvenuta la consegna dei lavori, come risultante da apposito verbale redatto in pari data, acquisito al protocollo consortile al n. 7167/2024;
- con deliberazione n.790/CE del 06/08/2024 è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di Pagamento n.1 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 01/08/2024 e della relativa fattura n. 16/PA del 02/08/2024 relativa alle lavorazioni contabilizzate nello Stato di Avanzamento dei Lavori per complessivi € 490.196,00 compresi di IVA, in favore dell'Appaltatore ATI Cimino Giuseppe Srl unipersonale (Capogruppo) P.I. 02911390595 – Edilsoc Srl (Mandante) P.I. 02634260596;
- con deliberazione n.790/CE del 06/08/2024 è stata altresì autorizzata la liquidazione della fattura elettronica n. 9/24 del 02/08/2024 relativa all'espletamento dell'incarico di Direzione dei Lavori al 1° SAL, emessa dall'Ing. Enrico Ferracci di Latina (P.IVA 02509840597) per l'importo imponibile di € 6.698,06 oltre Inarcassa 4% ed IVA 22%, per un totale di € 8.498,50;

- con deliberazione n.850/CE del 29/10/2024 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera ed il nuovo quadro economico dei lavori *"Lotto 676 - Lavori di completamento e miglioramento dell'efficienza del canale Pedemontano nel comune di Fondi (LT) - primo stralcio - CUP F71J21000030001 - CIG A028BA0DBA"* redatta dalla Direzione dei Lavori, il cui nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 17,723% ammonta ad € 1.646.674,35 oltre IVA, di cui € 35.275,00 per oneri della sicurezza;

- con deliberazione n.934/CE del 17/12/2024 è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di Pagamento n.2 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 13/12/2024 e della relativa fattura n. 24/PA del 16/12/2024 relativa alle lavorazioni contabilizzate nello Stato di Avanzamento dei Lavori per complessivi € 767.624,00 compresi di IVA, in favore dell'Appaltatore ATI Cimino Giuseppe Srl unipersonale (Capogruppo) P.I. 02911390595 – Edilsoc Srl (Mandante) P.I. 02634260596;

- con deliberazione n. 934/CE del 17/12/2024 è stata altresì autorizzata la liquidazione della fattura elettronica n. 13/24 del 16/12/2024 relativa all'espletamento dell'incarico di Direzione dei Lavori al 2° SAL, emessa dall'Ing. Enrico Ferracci di Latina (P.IVA 02509840597) per l'importo imponibile di € 9.262,85 oltre Inarcassa 4% ed IVA 22%, per un totale di € 11.752,70;

- con deliberazione n.1099/CE del 10/06/2025 è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di Pagamento n.3 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 08/05/2025 e della relativa fattura n. 7/PA del 15/05/2025 relativa alle lavorazioni contabilizzate nello Stato di Avanzamento dei Lavori per complessivi € 680.028,00 compresi di IVA, in favore dell'Appaltatore ATI Cimino Giuseppe Srl unipersonale (Capogruppo) P.I. 02911390595 – Edilsoc Srl (Mandante) P.I. 02634260596;

- con deliberazione n. 1099/CE del 10/06/2025 è stata altresì autorizzata la liquidazione della fattura elettronica n. 1/25-PA del 15/05/2025 relativa all'espletamento dell'incarico di Direzione dei Lavori al 3° SAL, emessa dall'Ing. Enrico Ferracci di Latina (P.IVA 02509840597) per l'importo imponibile di € 6.492,81 oltre Inarcassa 4% ed IVA 22%, per un totale di € 8.238,07;

VISTA la nota trasmessa a mezzo PEC in data 30/05/2025, acquisita al protocollo consortile n.9072/2025, con la quale l'Appaltatore ATI Cimino Giuseppe Srl unipersonale (Capogruppo) P.I. 02911390595 – Edilsoc Srl (Mandante) P.I. 02634260596 comunicava al Direttore dei Lavori, Ing. Enrico Ferracci, l'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, fatta eccezione per alcune opere complementari di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;

VISTO il Certificato di Fine Lavori con prescrizioni, redatto in data 09/06/2025 dal Direttore dei Lavori, Ing. Enrico Ferracci, ed acquisito al protocollo consortile n.9492/2025, con il quale è stato assegnato all'Appaltatore ATI Cimino Giuseppe Srl unipersonale (Capogruppo) P.I. 02911390595 – Edilsoc Srl (Mandante) P.I. 02634260596 il termine perentorio di sessanta giorni, e quindi fino al 30/07/2025, per il completamento delle suddette lavorazioni accessorie, riconducibili alle migliorie proposte in sede di gara;

PRESO ATTO CHE in data 30/07/2025 il Direttore dei Lavori, Ing. Enrico Ferracci, ha redatto il Verbale di constatazione completamento lavori, acquisito al protocollo consortile n.12327/2025, dal quale risulta che le opere e le lavorazioni sono state ultimate e portate a compimento entro il termine stabilito;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI prendere atto che i lavori di cui al progetto appaltato risultano ultimati entro il termine stabilito;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art.45 dello Statuto Consortile.

IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93