



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 70 DELLA SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 12,50 presso la sede di Fondi in Viale Piemonte n. 140, si è riunito, in presenza e in collegamento da remoto il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec protocollo n.15214 del 13/10/2025.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1203

OGGETTO: FSC-POA 2014/2020 – Sottopiano 2 - Recupero dell'efficienza del distretto irriguo SISTO LINEA - impianti irrigui collettivi 1°/2°/3° Bacino nei Comuni di Latina e Pontinia LOTTO 664 - CUP B17J20000170001 - CIG 94489239EC. Approvazione rendicontazione finale.

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente =

Sono altresì presenti:

CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa
GABRIELE Luca	- Direttore Area Tecnica
GIARDINO Paolo	- Direttore Area Tecnico-Agraria f.f.

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n.1026 del 17/09/2020, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *“Recupero dell’efficienza del distretto irriguo Sisto Linea – impianti irrigui collettivi 1°/2°/3° Bacino, nei Comuni di Latina e Pontinia”*, validato dal Responsabile del Procedimento e dal Progettista;
- con deliberazione n.15/CE del 19/05/2022 è stato approvato il nuovo quadro economico, rideterminato - tenendo conto delle indicazioni del Mipaaf comunicate con nota prot. 0215512 del 12/05/2022 - dell'importo complessivo di € 482.914,16, di cui per lavori € 343.797,22 (comprensivo di € 25.710,01 per oneri della sicurezza) e sostituito il RUP nella persona del Direttore dell'Area Tecnica ing. Luca Gabriele;
- con Decreto di concessione prot. n.0275107 del 17/06/2022 il *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Autorità di Gestione del sotto piano operativo 2 POA 2014-2020 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue* - ha concesso al Consorzio di Bonifica Lazio sud Ovest (ex Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino) il contributo di € 482.914,16 per la realizzazione dell'intervento dei lavori di *“Recupero dell’efficienza del distretto irriguo Sisto Linea - impianti irrigui collettivi 1°/2°/3° Bacino nei Comuni di Latina e Pontinia” – CUP B17J20000170001*;
- al fine di individuare operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, con deliberazione consortile n.54/CE del 13/07/2022 è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori di *“Recupero dell’efficienza del distretto irriguo Sisto Linea - impianti irrigui collettivi 1°/2°/3° Bacino nei Comuni di Latina e Pontinia” – CUP B17J20000170001*;
- con deliberazione n.149/CE del 20/10/2022 è stata adottata la delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché avviata la procedura di affidamento per l'esecuzione dei lavori di *“Recupero dell’efficienza del distretto irriguo Sisto Linea - impianti irrigui collettivi 1°/2°/3° Bacino nei Comuni di Latina e Pontinia” – CUP B17J20000170001 – CIG 94489239EC*, per l'importo di € 343.797,22 oltre IVA, di cui € 25.710,01 per oneri di sicurezza, da affidarsi ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) della Legge n.120 del 11/09/2020, come modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in Legge n.108 del 29/07/2021;
 - con deliberazione n.158/CE del 20/10/2022, in relazione all'intervento in oggetto, è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art.1, comma 2 del D.L. n.76 del 2020 convertito in Legge n.120 del 11.09.2020, modificato dal D.L. n.77 del 31.05.2021 convertito in Legge n.108 del 29.07.2021, l'incarico relativo alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione allo Studio Associato FTP di Roma

(P.Iva 06194171002) nella persona dell'Arch. Attilio Frascchetti per l'importo di € 20.975,92 oltre oneri ed IVA;

- con la medesima deliberazione è stato individuato altresì l'Ufficio della Direzione Lavori, costituito dai seguenti dipendenti: Direttore Operativo - Ing. Aurora Nardecchia e Ispettore di Cantiere - P.I. Domenico D'Antonio;
- con deliberazione n.202/CE del 07/12/2022, sono stati approvati i verbali e disposta l'aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. dell'appalto dei lavori *"Recupero dell'efficienza del distretto irriguo Sisto Linea - impianti irrigui collettivi 1°/2°/3° Bacino nei Comuni di Latina e Pontinia"* – CUP B17J20000170001 – CIG 94489239EC" in favore dell'operatore economico R.T.I. Sama di Salzano Angelo Srl - S.F.E. Elettroimpianti Srl (C.F. 08435480580 e P.I. 02055241000) con sede in Via Conone, 200 - 00124 - Roma, che ha formulato il ribasso del 29,38%, dalla cui applicazione risulta un importo contrattuale di € 250.343,20 oltre IVA, di cui € 25.710,01 per oneri della sicurezza;
- in data 16/01/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'Appaltatore R.T.I. Sama di Salzano Angelo Srl - S.F.E. Elettroimpianti Srl, al protocollo consortile al n.824/2023;
- in data 06/02/2023 è avvenuta la consegna dei lavori, come risultante da apposito verbale di consegna redatto in pari data;
- in data 24/03/2023 - a fronte della presentazione di apposita polizza fidejussoria a garanzia - è stata liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale all'Appaltatore R.T.I. Sama di Salzano Angelo Srl - S.F.E. Elettroimpianti Srl, pari ad € 61.083,74 compreso IVA al 22%, recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori, ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., a fronte della quale l'Appaltatore ha emesso la fattura n.2 del 06/03/2023;
- con deliberazione n.401/CE del 27/07/2023 è stata approvata la contabilità riferita al "1° Stato di Avanzamento dei Lavori" ed autorizzata la liquidazione del "Certificato di pagamento n.1," per complessivi € 71.858,00 comprensivi di IVA, in favore dell'Appaltatore R.T.I. Sama di Salzano Angelo Srl - S.F.E. Elettroimpianti Srl;
- con la medesima deliberazione è stata altresì liquidata la fattura elettronica n.1 PA del 04/07/2023 relativa all'espletamento dell'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al 1° SAL, emessa dallo Studio FTP Associati - Arch. Attilio Frascchetti (P.IVA 06194171002), per un importo imponibile di € 6.056,00, oltre Inarcassa 4% ed IVA 22%, per un totale di € 7.683,85;
- con deliberazione n.402/CE del 27/07/2023 è stata approvata la contabilità relativa allo "Stato di Avanzamento dei Lavori n.1-bis" ed autorizzata la liquidazione del "Certificato di pagamento Straordinario n.1-bis" per il maggiore importo, ai sensi dell'art. 26, commi 6-bis e 6-ter del D.L. 50/2022, per complessivi € 61.732,00 comprensivi di IVA, in favore dell'Appaltatore R.T.I. Sama di Salzano Angelo Srl - S.F.E. Elettroimpianti Srl (C.F. 08435480580 e P.I. 02055241000);
- con nota consortile registrata al protocollo n.0011188/2023 del 11/08/2023, il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest ha richiesto al MASAF l'autorizzazione per impiegare i fondi disponibili nel quadro economico per la compensazione dei prezzi per l'aumento del caro materiali, come previsto da normativa;
- il MASAF, con protocollo DISR 01 - Prot. Uscita N.0420419 del 16/08/2023, ha autorizzato l'utilizzo delle economie del quadro economico, previo parere in linea tecnica del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;
- con deliberazione n.457/CE del 12/10/2023 è stata approvata la contabilità riferita al "2° Stato di Avanzamento dei Lavori" ed autorizzata la liquidazione del "Certificato di pagamento n.2" per complessivi € 92.232,00 comprensivi di IVA, in favore dell'Appaltatore R.T.I. Sama di Salzano Angelo Srl - S.F.E. Elettroimpianti Srl;
- con deliberazione n.458/CE del 12/10/2023 è stata approvata la contabilità relativa allo "Stato di Avanzamento dei Lavori n.2-bis" ed autorizzata la liquidazione del "Certificato di

pagamento Straordinario n.2 bis" per il maggiore importo desunto, ai sensi dell'art. 26, commi 6-bis e 6-ter del D.L. 50/2022, per complessivi € 57.950,00, comprensivi di IV A, in favore dell'Appaltatore R.T.I. Sama di Salzano Angelo Srl - S.F.E. Elettroimpianti Srl (C.F. 08435480580 e P.I. 02055241000);

- in data 08/02/2024 con protocollo n.4735 è stato rilasciato dal Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna il Visto per i SAL n.1 – SAL n.1Bis – SAL n.2 – SAL n.2Bis;
- in data 14/06/2024 con protocollo n.22523 è stato rilasciato dal Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna il Visto per il SAL n.3;
- con deliberazione n.739/CE del 25/06/2024 (rettificata con deliberazione n.767 del 18/07/2024) è stata approvata la contabilità relativa allo "Stato di Avanzamento dei Lavori n.3" ed autorizzata la liquidazione del "Certificato di pagamento n.3" per complessivi € 78.690,00, comprensivi di IVA, in favore dell'Appaltatore R.T.I. Sama di Salzano Angelo Srl - S.F.E. Elettroimpianti Srl (C.F. 08435480580 e P.I. 02055241000);
- in data 16/07/2024 è stato consegnato a mano, dalla Direzione Lavori, lo Stato Finale dei Lavori, con i relativi allegati, al protocollo consortile n.11066 del 31/07/2024;
- in data 26/07/2024 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, al protocollo consortile con n.11067/2024 del 31/07/2024;
- in data 10/04/2025, con mandato di pagamento n.1733, è stata autorizzata la liquidazione del "Certificato di pagamento del credito sullo Stato Finale emesso in data 26/07/2024", al protocollo consortile n.11068/2024 del 31/07/2024, per complessivi € 1.273,86, esclusa IVA, in favore dell'Appaltatore R.T.I. Sama di Salzano Angelo Srl - S.F.E. Elettroimpianti Srl (C.F. 08435480580 e P.I. 02055241000);
- con deliberazione n.842/CE del 25/10/2024 è stata approvato l'affidamento di incarico per la redazione della "perizia estimativa a giustificazione della determinazione delle somme corrisposte a titolo di indennità di occupazione temporanea", come previsto dal Decreto di concessione ex MiPAAF prot. n.0275107/2022, per complessivi € 1.601,25 comprensivi di Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti e comprensivi di IVA, in favore società Geoconsult Service S.r.l. (P. I. 02309220602);

VISTA la deliberazione consortile n.791CE del 06/08/2024 di approvazione Certificato di regolare esecuzione, completa di tutta la documentazione di legge;

VISTA la domanda di pagamento finale, a saldo del contributo di finanziamento concesso, trasmessa al MASAF con protocollo consortile n.0014699/2025 del 30/09/2025, per un importo pari a **€ 111.864,82**, completa della "Relazione a firma del RUP sull'avanzamento della concessione e la domanda di pagamento finale", della "Relazione a firma del RUP sulla spesa finale con economie accertate" e di tutta la documentazione/dichiarazioni previste dal Decreto di concessione n.0275107/2022 e Linee guida ministeriali;

VISTA la documentazione contabile conservata agli atti del Consorzio, attività contabili e non, relativa al Lotto 664 - FSC-POA 2014/2020 – Sottopiano 2 – "Recupero dell'efficienza del distretto irriguo SISTO LINEA - impianti irrigui collettivi 1°/2°/3° Bacino nei Comuni di Latina e Pontinia" - CUP B17J20000170001 - CIG 94489239EC;

CONSIDERATO CHE:

- non vi sono state riserve durante lo svolgimento dei lavori e non sono state presentate perizie di variante.
- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali D.lgs. n.50/2016 s.m.i., alle previsioni di progetto e alle disposizioni dell'Ufficio di Direzione Lavori;
- a seguito della contabilità finale e della liquidazione delle competenze, la spesa complessivamente sostenuta risulta pari a **€ 476.206,04**, così ripartita:

- Lavori eseguiti (comprensivi di IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso): **€ 425.099,58**;
 - Indennità di asservimento: **€ 14.456,22**;
 - Spese Generali (a consuntivo): **€ 36.650,24**.
- per i lavori in oggetto, il Consorzio ha ricevuto dal MASAF (ex MiPAAF) i seguenti pagamenti:
- Anticipazione 20% in data 31/12/2022 pari a € 96.582,83;
 - 1^ pagamento intermedio – provvisorio n.1067 del 19/12/2024 pari a € 267.758,39;
- per un totale di **€ 364.341,22** a fronte di una spesa documentata pari ad **€ 476.206,04**;
- l'importo richiesto a saldo con la domanda di pagamento finale del contributo di finanziamento concesso è pari a **€ 111.864,82**, differenza ottenuta tra spesa documentata € 476.206,04 e pagamenti ricevuti dal MASAF pari a € 364.341,22;

RITENUTO di procedere alla chiusura della rendicontazione finale;

SENTITO il parere del Responsabile Unico del Procedimento;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI approvare la domanda a saldo della rendicontazione finale, **pari a € 111.864,82**; Lotto 664 - FSC-POA 2014/2020 – Sottopiano 2 – *“Recupero dell'efficienza del distretto irriguo SISTO LINEA - impianti irrigui collettivi 1°/2°/3° Bacino nei Comuni di Latina e Pontinia”* - CUP B17J20000170001 - CIG 94489239EC, relativamente al Decreto di concessione ex MiPAAF n.0275107/2022;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art.45 dello Statuto Consortile.

IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)
F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)
F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93