



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

## COMITATO ESECUTIVO

**ESTRATTO DAL VERBALE N. 41 DELLA SEDUTA DEL 14 MARZO 2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 15.00, in Latina presso la sede di Corso Matteotti, si è riunito il Comitato Esecutivo, convocato con nota a mezzo pec 3601 del 12.03.2024 .

OMISSIS

### **DELIBERAZIONE N. 634**

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione".  
*Sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei sistemi elettrici dell'Impianto Idrovoro in località IANNOTTA nel Comune di Fondi - CUP E71G18000220002 – Approvazione quadro di spesa finale.*

*Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:*

<b>CONTI</b>	<b>Pasquale</b>	<b>- Presidente</b>
<b>BOSCHETTO</b>	<b>Stefano Maria</b>	<b>- Vice Presidente</b>
<b>PERFILI</b>	<b>Argeo</b>	<b>- Vice Presidente</b>
<b>CARNELLO</b>	<b>Denis</b>	<b>- Componente</b>
<b>ROSSI</b>	<b>Antonio</b>	<b>- Componente</b>

**Assenti : =**

*E' altresì presente:*

**CORBO Natalino - Direttore Generale**

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario l'Ing. **CORBO Natalino**

## IL COMITATO ESECUTIVO

**VISTA** la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

**VISTA** la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

**VISTA** la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

**VISTO** l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

**VISTA** la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

**VISTI** gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

**VISTO** lo Statuto consortile;

### **PREMESSO CHE:**

- è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 del 03/05/2018 la determinazione n. G05475 del 26/04/2018 di approvazione del bando pubblico per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione" - Sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" - Tipologia operazione 5.1.1 "Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici" - Tipologia di intervento 5.1.1.a "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio";

- con deliberazione n. 397 del 04/06/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Capo settore progettazione geom. Luigi Bombace;

- con deliberazione n. 402 del 12/06/2018 è stato affidato l'incarico di supporto al RUP per la redazione della progettazione di impianti elettrici ed elettromeccanici previsti nel Programma, all'Ing. Gioacchino Forzano di Napoli P.Iva n. 07055560630;

- con deliberazione n. 403 del 12/06/2018 è stato affidato l'incarico di supporto al RUP per lo studio e l'analisi idraulica mono/bidimensionale sull'intera superficie dei bacini a scolo meccanico necessari per la redazione del progetto, all'Ing. Antonello Monacelli di Fondi P.Iva n. 01760160596;

- con deliberazione n. 439 del 08/08/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "*Intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei sistemi elettrici di un impianto idrovoro in Località Iannotta nel Comune di Fondi nel comprensorio di Bonifica Sud Pontino*" dell'importo complessivo di € 990.000,00 di cui € 732.807,54 per lavori a base d'appalto ed € 23.970,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con deliberazione n. 442 del 10/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "*Intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei sistemi elettrici di un impianto idrovoro in Località Iannotta nel Comune di Fondi nel comprensorio di Bonifica Sud Pontino*" dell'importo complessivo di € 990.000,00 di cui € 732.807,54 per lavori a base d'appalto ed € 23.970,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con la deliberazione di cui al punto precedente è stato altresì approvato il Quadro Economico del progetto, con l'accantonamento degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per complessivi € 16.948,80;
- con deliberazione n. 700 del 21/06/2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Natalino Corbo;
- con deliberazione n. 720 del 18/07/2019 è stato preso atto della verifica e validazione del progetto esecutivo effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 01/07/2019 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- con deliberazione n. 727 del 02/08/2019 è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ad individuare operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente da invitare alla successiva procedura di affidamento dei lavori in oggetto da espletarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione n. 748 del 20/09/2019 è stata approvata la documentazione comprovante le risultanze delle operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta all'Avviso di indagine di mercato pubblicato in data 06/08/2019, la documentazione di gara predisposta dall'Ufficio Gare e Contratti (lettera d'invito, disciplinare di gara ed allegati) ed è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori sulla piattaforma telematica consortile con aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
- con deliberazione n. 775 del 21/11/2019, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori in oggetto sono stati provvisoriamente aggiudicati a TATANGELO CIRO SRL - con sede in Via Pietra S. Maria, 2/D 03039 Sora (FR) C.F. e P.I. n. 01545330605 - che ha formulato il ribasso del 32,85%, per un importo netto contrattuale di € 516.050,77 oltre IVA, di cui € 23.970,51 per oneri della sicurezza;
- con deliberazione n. 776 del 21/11/2019 è stato affidato l'incarico per la Direzione dei Lavori e Contabilità dei lavori all'ing. Antonello Monacelli di Fondi P.Iva n. 01760160596 e l'incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all'ing. Quirino Ciotti di Roma P.Iva n. 10594410580;
- con deliberazione n. 790 del 10/12/2019, e successiva rettifica avvenuta con deliberazione n. 963 del 04/11/2020, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa TATANGELO CIRO SRL - con sede in Via Pietra S. Maria 2/D 03039 Sora (FR) C.F. e P.I. n. 01545330605 - che ha formulato il ribasso del 32,85 %, per un importo netto contrattuale di € 516.050,77 oltre IVA, di cui € 23.970,51 per oneri della sicurezza, ed è stato altresì approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito di gara;
- con deliberazione n. 587 del 02/04/2020 è stato approvato il "*Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016*";
- con deliberazione n. 923 del 14/08/2020 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 nonché liquidato il Certificato di Pagamento n. 1 del 13/08/2020 e la relativa fattura n. 20 del 11/08/2020 dell'importo di € 173.000,00 oltre IVA 10%, per un totale di € 193.600,00;
- con deliberazione n. 1022 del 23/02/2021 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 nonché liquidato il Certificato di Pagamento n. 2 del 01/02/2021 e la relativa

fattura n. 33 del 29/10/2020 dell'importo di € 234.000,00 oltre IVA 10%, per un totale di € 257.400,00;

- con deliberazione n. 1059 del 15/04/2021 e successiva rettifica n. 1112 del 22/07/2021, sono stati approvati il progetto di variante per adattamento tecnico dei lavori redatto nel dicembre 2020 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonello Monacelli, l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi aggiuntivi sottoscritto in data 03/12/2020 dall'impresa appaltatrice Tatangelo Ciro s.r.l. di Sora (FR) C.F. e P.I. n. 01545330605 e dalla Direzione Lavori nonché il nuovo quadro economico di variante;

- l'importo complessivo dei lavori a seguito dell'adozione del progetto di variante per adattamento tecnico ammonta ad € 550.810,38, di cui € 25.008,53 per oneri della sicurezza, comunque rientrante nell'ambito dell'importo globale dell'intervento in concessione con impiego delle somme destinate per imprevisti e lavori in economia nel quadro economico;

- con la deliberazione di cui al punto precedente è stato altresì approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori in economia eseguiti a tutto il 16/03/2021 e liquidato il relativo Certificato di Pagamento del 19/03/2021 e la fattura n. 10 del 22/03/2021 dell'importo di € 23.345,06 oltre IVA 10%, per un totale di € 25.679,57;

- con la deliberazione adottata dalla Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021, pubblicata sul BURL il 16/11/2021 al n. 106 - in seguito alla fusione del Consorzio di Bonifica Agro Pontino (c.f. 91043800597) e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino (c.f. 00719640591), è stato istituito il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (c.f. 91168270592) con sede in Latina – Corso Matteotti n. 101, come da deliberazione consortile n. 1 del 16/11/2021, subentrato *ope legis* in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei cessati Consorzi a partire dal 01 gennaio 2022;

- con deliberazione n. 181 del 26/04/2022 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori "*Intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei sistemi elettrici di un impianto idrovoro in Località Iannotta nel Comune di Fondi nel comprensorio di Bonifica Sud Pontino*" col quale è stato accertato in complessivi € 587.475,46 oltre IVA l'ammontare netto del conto finale dei lavori eseguiti dall'Appaltatore Tatangelo Ciro S.r.l. di Sora (FR) (C.F. e P.I. n. 01545330605);

- con deliberazione 183 del 26/04/2022 è stata approvata la relazione di accertamento e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, comma 3, quarto periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatta dal Responsabile del Procedimento in data 26/04/2022, con la quale è stato individuato il personale che concretamente ha espletato le attività oggetto di incentivazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nelle varie fasi realizzative del "*Intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei sistemi elettrici di un impianto idrovoro in Località Iannotta nel Comune di Fondi nel comprensorio di Bonifica Sud Pontino*",

- nonché proposto la liquidazione dell'incentivo per l'importo complessivo di € 11.749,03 (pari al 80% dell'incentivo accantonato ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione;

- con deliberazione n. 14/CE del 19/05/2022 è stata adottata la determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la "*Fornitura di materiale informatico hardware e software - CIG Z7736F2B4D*" nonché approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolto ad individuare operatori economici in possesso dei

requisiti prescritti dalla normativa vigente da invitare alla successiva procedura di affidamento della fornitura;

- con deliberazione n. 53/CE del 13/07/2022 è stata aggiudicata definitivamente la procedura di affidamento per la "Fornitura di materiale informatico hardware e software - CIG Z7736F2B4D" all'operatore economico Mayer System Srl di Latina (LT) P.I. 02114830595 che offerto la fornitura di n. 5 PC Desktop Vostro Dell serie Business, n. 5 Office Home and Business 2021 e n. 1 monitor desktop Philips 23.8 (rispondenti ai requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico della fornitura) al prezzo di € 4.419,00 oltre IVA;

#### **PRESO ATTO:**

- della nota di rendicontazione (*Allegato A*) redatta in data 08/03/2024, acquisita al protocollo consortile n. 3760/2024, con la quale il Responsabile del Procedimento relaziona in merito alla spesa finale effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento "PSR 2014-2020 Intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei sistemi elettrici di un impianto idrovoro in Località Iannotta nel Comune di Fondi nel comprensorio di Bonifica Sud Pontino - CUP E71G18000220002";

- che l'importo della spesa finale effettivamente sostenuta ammonta ad € 731.233,63 come risultante dal riepilogo in atti;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la spesa complessiva a seguito di variante per adattamento tecnico, restituisce il seguente quadro di spesa finale:

<b>VOCI DI SPESA</b>	<b>Spesa Liquidata</b>
<b>A) LAVORI/FORNITURE</b>	
a.1) Lavori a misura a base d'asta	€ 492.691,78
a.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.356,05
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 516.047,83</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1) Spese generali, incentivi ed accantonamenti, allacci, accordi bonari, ecc.	€ 14.555,42
B.1.1) Pubblicità e gara	
B.1.2) Adeguamento norme CEI 0-16_2019 - Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica	€ 3.500,00
B.2) Spese tecniche per D.L. e C.S.E.	€ 50.329,00
B.3) Collaudo T.A./Regolare esecuzione	€ 1.700,00
B.4) Imprevisti 5,00%	€ 34.762,43
B.5) Lavori in economia 5,00%	€ 36.665,20
B.6) IVA su lavori 10,00%	€ 51.604,78
B.7) IVA su imprevisti e lavori in economia 10% (B.4+B.5)	€ 7.142,76
B.8) Cassa nazionale di previdenza 4% su spese tecniche (B.1.2+B.2+B.3)	€ 2.221,16
B.9) IVA su spese tecniche e su cassa 22% (B.1.2+B.2+B.3+B.8)	€ 12.705,04
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 215.185,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 731.233,63</b>

- come riportato nella sopra citata nota di rendicontazione, dall'imputazione degli importi liquidati nel quadro economico di variante formulato secondo le voci di spesa fornite dalla piattaforma SIAN - domanda di sostegno PSR 2014/2020 - Misura 5.1.1.a., la spesa effettivamente rendicontabile a saldo ammonta ad € 721.596,81;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione del quadro della spesa finale per la definizione della concessione di finanziamento;

**SENTITO** il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi  
D E L I B E R A**

- **LE** premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;
- **DI** approvare il quadro della spesa finale effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento *"PSR 2014-2020 Intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei sistemi elettrici di un impianto idrovoro in Località Iannotta nel Comune di Fondi nel comprensorio di Bonifica Sud Pontino - CUP E71G18000220002"* per come riportato nelle premesse;
- **DI** prendere atto che la spesa complessivamente sostenuta e rendicontabile per la realizzazione dell'intervento in oggetto ammonta ad € 721.596,81, con una economia di spesa di € 3.603,18 rispetto all'importo della concessione rideterminato a seguito dell'approvazione della perizia di variante per adattamento tecnico;

**DI** pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Consortile.

**IL PRESIDENTE  
(Pasquale CONTI)**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

**IL SEGRETARIO  
(Ing. Natalino CORBO)**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93