Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 91 DELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2026

L'anno duemilaventisei il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 15,05 presso la sede di Latina in Corso Matteotti, n. 101, si è riunito, in presenza e in collegamento da remoto, il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec protocollo n. 16638 del 20/10/2026

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1604

OGGETTO: **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b: "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico" - Lotto 666 – Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori PANTANI DA BASSO, CANNETE E SGRIGLIATORE PASSERELLE a valle del nodo idraulico di Pontemaggiore in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino. Ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico, previste per il ripristino e/o la riduzione del rischio – codice intervento RL 620 – CUP F57H21000900001 – CIG B6823E1F37 - Presa d'atto e approvazione Certificato di regolare esecuzione.**

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente

Assente : ROSSI Antonio

Sono altresì presenti:

DE PETRIS Domenico	- Revisore Unico
CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa
CAVALLETTO Paola	- Dirigente

Presidente il Sig. CONTI Pasquale

Segretario la dott.ssa ZOCCHERATO Cristina

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l'intero territorio della Regione Lazio;

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio colpiti dall'evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della Regione Lazio per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile l'importo di € 3.000.000,00;

- con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;

- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, è stato disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

- con Determinazione G00826 del 24.01.2023 è stato approvato l'elenco aggiornato degli interventi del Piano degli Interventi "in essere" a rendicontazione" della Regione Lazio, successivamente rimodulato, previa approvazione del Dipartimento della Protezione, con Determinazione G00826 del 24.01.2023, e poi con Determinazione n. G12893 del 28.09.2023 ed attualmente composto da n.91 interventi per un importo complessivo di € 28.969.018,90;

- nel Piano degli Interventi "in essere" a rendicontazione" della Regione Lazio, composta come sopra da n.91 interventi, sono presenti n. 15 interventi di competenza della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, già approvati sui fondi della OCDPC 558/2018, ovvero sul Piano degli investimenti - annualità 2021 ex art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, non ancora avviati;

- ai fini del rispetto della tempistica prevista per la realizzazione degli interventi suddetti si è reso necessario definire un Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L.n.

241/1990 e dell'art. 7 del D. Lgs. n.36/2023 con gli enti pubblici coinvolti nella realizzazione degli interventi, definendone e disciplinandone il ruolo di Soggetti Sub Attuatori;

- alcuni degli interventi oggetto del presente Accordo di Collaborazione riguardano lavori che ricadono nei territori di competenza del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest individuato, con le sue strutture tecnico-amministrative, quale Soggetto Sub Attuatore per gli interventi di cui all'Allegato A);

- in data 07/08/2024, al protocollo consortile n.11440, è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n.241/1990 e dell'art. 7 del D.lgs. n.36/2023, dal Dott. Roberto Aleandri Direttore della Direzione Agricoltura e Sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste della Regione Lazio (soggetto Attuatore) e dal Sig. Pasquale Conti n.q. di Presidente e Legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (soggetto sub-Attuatore);

- tra gli interventi oggetto dell'Accordo di collaborazione è compresa la realizzazione del "*Lotto 666 – Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori PANTANI DA BASSO, CANNETE E SGRIGLIATORE PASSERELLE a valle del nodo idraulico di Pontemaggiore in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino. Ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico, previste per il ripristino e/o la riduzione del rischio – codice intervento RL 620*";

- con deliberazione consortile n.811/CE del 26/09/2024 è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto e Direttore dei Lavori l'Ing. Enrica Felici;

- con deliberazione consortile n. 936/CE del 17/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Lotto 666 – "Ripristino degli impianti idrovori Pantani da Basso, Cannete e Sgrigliatore Passerelle a valle del nodo idraulico di Pontemaggiore in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino". Ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico, previste per il ripristino e/o la riduzione del rischio". CUP F57H21000900001– Codice intervento RL 620" dell'importo complessivo di € 726.476,13, di cui € 490.438,12 per lavori a base d'appalto e € 9.823,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con deliberazione consortile n. 1022/CE del 13/03/2025 è stata approvata la delibera a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e la documentazione di gara per l'affidamento dei lavori "*Lotto 666 – Ripristino degli impianti idrovori Pantani da Basso, Cannete e Sgrigliatore Passerelle a valle del nodo idraulico di Pontemaggiore in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino". Ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico, previste per il ripristino e/o la riduzione del rischio". CUP F57H21000900001 – Codice intervento RL 620*";

- con deliberazione consortile n. 1166/CE del 07/08/2025 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori relativi al "*Lotto 666 – Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori Pantani da Basso, Cannete e Sgrigliatore Passerelle a valle del nodo idraulico di Pontemaggiore in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino. Ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico, previste per il ripristino e/o la riduzione del rischio – codice intervento RL 620 – CUP F57H21000900001 – CIG B6823E1F37*" in favore dell'operatore economico General Defence Srl (C.F. 03796790586 e P.IVA. 01243341003) con sede in via Giuseppe La Masa, 9 – Ardea (RM) che ha ottenuto un punteggio totale di 94,9494 punti e ha offerto il ribasso del 23,737% per un importo contrattuale netto di € 425.972,23, di cui € 9.823,08 per oneri per la sicurezza ed € 177.471,13 per costi della manodopera;

- in data 13/10/2025 è stato firmato il contratto d'Appalto tra il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e l'impresa Appaltatrice General Defence Srl, acquisito al protocollo consortile Reg. nr. 0015420/2025 del 16/10/2025;

- con deliberazione consortile n.1195/CE del 16/10/2025 è stato sostituito il Responsabile Unico del Progetto e Direttore dei Lavori Ing Enrica Felici con l'Ing. Aurora Nardecchia;

- in data 27/10/2025 è avvenuta la consegna dei lavori, come risultante da apposito verbale di consegna redatto in pari data, registrato al protocollo consortile al n.16029/2025 del 29/10/2025;

- con deliberazione consortile n.1373/CE del 12/03/2026 è stato sostituito il Responsabile Unico del Progetto Ing. Aurora Nardecchia con l'Ing. Luca Gabriele e sostituito il Direttore dei Lavori Ing. Aurora Nardecchia con l'Ing. Andrea Conte;

- con deliberazione consortile n.1423/CE del 21/04/2026 si è preso atto ed è stata approvata la contabilità relativa al 1° Stato di Avanzamento, a tutto il 06/02/2026, dei Lavori "*Lotto 666 – Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori Pantani da Basso, Cannete e Sgrigliatore Passerelle a valle del nodo idraulico di Pontemaggiore in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino. Ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico, previste per il ripristino e/o la riduzione del rischio - codice intervento RL 620 – CUP F57H21000900001 – CIG B6823E1F37"* come redatta e verificata dal RUP per complessivi € 262.544,00, IVA compresa;

- con deliberazione consortile n.1462/CE del 09/06/2026 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera ed il nuovo Quadro Economico dei lavori "*Lotto 666 – Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori Pantani da Basso, Cannete e Sgrigliatore Passerelle a valle del nodo idraulico di Pontemaggiore in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino. Ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico, previste per il ripristino e/o la riduzione del rischio - codice intervento RL 620 – CUP F57H21000900001 – CIG B6823E1F37"*, redatti dalla Direzione dei Lavori, il cui nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 23,737% è pari ad € 458.675,96 oltre IVA, di cui € 21.954,43 per oneri per la sicurezza ed € 179.635,29 per incidenza della manodopera non soggetto a ribasso d'asta;

- con deliberazione consortile n.1501/CE del 16/07/2026 si è preso atto ed è stata approvata la contabilità relativa al 2° Stato di Avanzamento, a tutto il 22/06/2026, dei Lavori "*Lotto 666 – Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori Pantani da Basso, Cannete e Sgrigliatore Passerelle a valle del nodo idraulico di Pontemaggiore in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino. Ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico, previste per il ripristino e/o la riduzione del rischio - codice intervento RL 620 – CUP F57H21000900001 – CIG B6823E1F37"* come redatta dal Direttore dei Lavori e verificata dal RUP per complessivi € 277.306,00, IVA compresa;

- con nota trasmessa a mezzo PEC in data 25/06/2026, acquisita al protocollo consortile n.10295/2026_A, l'Appaltatore General Defence Srl (C.F. 03796790586 e P.IVA. 01243341003) ha comunicato al Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Conte, l'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, fatta eccezione per alcune opere complementari di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere;

- in data 29/06/2026 il Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Conte, ha redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori, acquisito al protocollo consortile n.10500/2026_P, con il quale è stato assegnato all'Appaltatore General Defence Srl (C.F. 03796790586 e P.IVA. 01243341003) il

termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi, e quindi fino al 25/07/2026, per il completamento delle suddette lavorazioni accessorie;

- in data 27/07/2026, il Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Conte, ha redatto il Verbale di constatazione completamento lavori, acquisito al protocollo consortile n.12279/2026_P, dal quale risulta che le opere e le lavorazioni sono state ultimate e portate a compimento entro il termine stabilito del 25/07/2026, come da comunicazione trasmessa a mezzo PEC del 24/07/2026 dall'Appaltatore, acquisita al protocollo consortile n.12195/2026_A;

- in data 13/08/2026 è stato pubblicato sull'Albo Pretorio on line del sito web istituzionale del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e del Comune di Terracina l'Avviso ai creditori, acquisito al protocollo consortile n.13146/2026_P, predisposto dal RUP, Ing. Luca Gabriele, con il quale si invitavano tutti i soggetti che vantano crediti verso l'Appaltatore General Defence Srl (C.F. 03796790586 e P.IVA. 01243341003), per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa;

- con deliberazione consortile n.1577/CE del 13/10/2026 si è preso atto ed è stata approvata la Relazione sul conto finale redatta in data 14/09/2026 dal Direttore dei Lavori, nonché la contabilità relativa allo stato finale dei lavori "*Lotto 666 – Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori Pantani da Basso, Cannete e Sgrigliatore Passerelle a valle del nodo idraulico di Pontemaggiore in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino. Ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico, previste per il ripristino e/o la riduzione del rischio – codice intervento RL 620 – CUP F57H21000900001 – CIG B6823E1F37"* redatta dal Direttore dei Lavori e verificata dal Responsabile Unico del Progetto;

PRESO ATTO CHE in data 14/10/2026 il Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Conte, ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo consortile n.16116/2026_P;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

a voti unanimi
D E L I B E R A

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI prendere atto della conclusione dei lavori "*Lotto 666 – Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori Pantani da Basso, Cannete e Sgrigliatore Passerelle a valle del nodo idraulico di Pontemaggiore in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino. Ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico, previste per il ripristino e/o la riduzione del rischio – codice intervento RL 620 – CUP F57H21000900001 – CIG B6823E1F37"* eseguiti dall'Appaltatore General Defence Srl (C.F. 03796790586 e P.IVA. 01243341003);

DI prendere atto ed approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 14/10/2026 dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Conte, acquisito al protocollo consortile n. n.16116/2026_P;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto consortile;

IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)
F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)
F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/9